



# COMUNE DI CERDA

(Città Metropolitana di Palermo)

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

III° Settore

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 586 del Registro Generale.

N. 194 del Registro Uff.

Oggetto:	Approvazione Quadro Tecnico Economico Rimodulato ed impegno di spesa per maggiori importi sui lavori in attuazione dell' Art.26 comma 3 del D.L. n.50 del 17/05/2022 - Legge n.91 del 15/07/2022 - "Misure urgenti in materia di politiche energetiche.....") dei lavori di "Manutenzione straordinaria pavimentazione via Leonardo Principale ed Aree adiacenti" C.U.P.: J97H21009030001 CIG: 890174505D
----------	--

L'anno 2022, il giorno 07 del mese di Novembre (07/11/2022) presso i locali dell'Ufficio Tecnico siti in Via Roma n. 194;

### IL PROPONENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Che a norma dell'Art.31, comma 1, del D. Lgs n.50/2016 s.m.i. nonché dell'Art.6 della Legge n.241/90, giusta Determina Dirigenziale del Responsabile del III settore del Comune di Cerda n.174 del 03/08/2021, R.G. n.441, è stato nominato R.U.P. dell'intervento di "Manutenzione straordinaria pavimentazione via Leonardo Principale ed Aree adiacenti" cui in oggetto, il sottoscritto Geom. Vincenzo Passafiume, che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto;

#### PREMESSO CHE :

Le opere riguardano i lavori di "Manutenzione straordinaria pavimentazione via Leonardo Principale ed Aree adiacenti" nel Comune di Cerda;

- Con la Delibera di G.M. n.62 del 10.09.2021, con la quale la Giunta Comunale di Cerda, ha approvato amministrativamente il progetto esecutivo di che trattasi;
- Con la Determinazione Dirigenziale n.251 -R.G.594- del 03/11/2022 con la quale si affidavano definitivamente all'operatore economico F.lli Incao s.r.l. con sede in c.da Vicino La Terra snc a Cerda - P.I. 05831310825, i lavori di "Manutenzione straordinaria pavimentazione via Leonardo Principale ed Aree adiacenti", secondo il seguente quadro economico progettuale rimodulato come segue: importo contrattuale pari ad € 88.993,01 a cui vanno aggiunti € 9.281,10 per costi della sicurezza esclusi da ribasso d'asta, e quindi per un importo al netto del ribasso pari a € 98.274,11 oltre IVA al 22% (€ 21.620,30) per un totale complessivo di € 119.894,41.
- In data 23/05/2022 si è proceduto alla stipula del contratto di appalto, rep. n.01/2022 registrato all'Ufficio delle Entrate di Palermo Serie: 1T Numero 17573 del 23/05/2022;

**PRESO ATTO** che la fase esecutiva dei lavori si è svolta come segue :

- con verbale di Consegna Lavori sotto riserva di legge, in data 11/10/2021, sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
- i lavori rimasero sospesi per giorni 257 dal 19/10/2021 al 04/07/2022;
- con verbale del 04/07/2022 è stata disposta la ripresa dei lavori;
- con verbale del 09/09/2022 i lavori sono stati dichiarati ultimati in pari data;

**PRESO ATTO** che con Determina Dirigenziale del Responsabile risulta approvata la documentazione contabile predisposta dalla D.L. inerente l'esecuzione dei lavori relativa al 1° S.A.L. eseguiti a tutto il 09/09/2022 ed il certificato di pagamento n.01 dell'importo di € 90.168,96 oltre IVA per € 19.837,17 per complessivi € 110.006,13;

**CONSIDERATO :**

**CHE** con il D.L. n.50 del 17/05/2022 (convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022) è entrata in vigore la norma recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche....." ed in particolare con l'Art.26, che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di materiali da costruzione, in relazione agli appalti pubblici di lavori, prevede uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezziari utilizzati nei contratti di lavori e l'emissione di "Certificati di Pagamento Straordinari" (applicando i prezziari regionale aggiornati) di S.A.L. riguardanti lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L. entro date prestabilite;  
**CHE** per effetto della nuova disposizione le imprese potranno beneficiare di un meccanismo obbligatorio di adeguamento prezzi e che i maggiori importi derivanti sono riconosciuti dalla S.A. nei limiti delle risorse disponibili;

**VISTA** la circolare del Dirigente Generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, prot. 77365 del 25/05/2022;

**VISTO** il Quadro Tecnico Economico rimodulato ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022, a fronte del Prezzario dei lavori Pubblici della Regione Siciliana anno 2022 II semestre, ed il prospetto di calcolo dei maggiori importi da riconoscere all'appaltatore, di cui all'istanza inoltrata dall'O.E. F.lli Incao s.r.l. con nota prot.13838 del 26/10/2022 e successivi atti contabili dalla D.L. trasmessi con nota prot. n.13949 del 27/10/2022, contenente una breve Relazione sui criteri contabili e consistenti quindi in :

- S.A.L. n.1- BIS;
- Quadro economico rimodulato in applicazione dell'Art.26 del D.L. n.50/2022;
- Appendice alla relazione ed al calcolo per incremento prezzi
- Quadro economico di comparazione;

**TENUTO CONTO** che l'appaltatore ha presentato offerta prima del 31/12/2021, e che i prezzi contrattuali derivano dal Prezzario Regionale per i lavori pubblici anno 2019;

- Che dal succitato prospetto di calcolo risulta il maggior importo da riconoscere all'appaltatore rispettivamente di € 11.992,41 al netto del ribasso e nella misura del 90% del maggiore importo, oltre IVA;
- Considerato che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;
- Specificato che il predetto responsabile dell'istruttoria non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (legge 190/2012);
- Ritenuto dovere provvedere in merito;
- Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto il D.L. 76/2020 e s.m.i.;
- Vista la Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Visto il DPR n. 207/2010 e s.m.i., nelle parti non abrogate;
- Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- Visto il D.L. n. 50/2022;
- Visto il Decreto Assessoriale n.17/Gab del 29/06/2022;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Viste le successive modifiche ed integrazioni ai superiori testi normativi;

### PROPONE

Per le motivazioni meglio espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente trascritte:

**Di Approvare** la documentazione contabile predisposta dalla D.L. ed il Quadro Tecnico Economico rimodulato ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.L. 50/2022, inerente l'esecuzione dei "Lavori di ammodernamento e riqualificazione urbana della piazza La Mantia e via Strang" a fronte del Prezzario dei lavori Pubblici della Regione Siciliana anno 2022 II semestre, come precisato dalla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, prot.77365 del 25/05/2022, sotto riportato:

### QUADRO ECONOMICO FINALE BIS

**Rimodulato ai sensi dell'Art.26 del D.L. 50/2022 - adeguato al Prezziario 2° Sem. 2022 di cui al D.A. n. 17/Gab del 29/06/2022**

#### a.- Ammontare dei Lavori da contabilizzare:

a1) Lavori a misura da contabilità finale		€ 91.459,57	
a2) Lavori a misura maggior importo (adeguamento prezzi)		€ 13.459,49	
a3) Lavori a misura maggior importo (90% di a2)		€ 12.113,54	
a4) Importo lavori aggiornato (a1+a3)		€ 103.573,11	
a5) Oneri di sicurezza per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso		€ 4.153,85	
a6) Oneri di sicurezza misure anticovid non soggetti a ribasso		€ 3.556,12	
a7) Totale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (a5+a6)		€ 7.709,97	
a8) Importo Lavori da porre a base d'asta (a4-a7)		€ 95.863,14	
a9) Ribasso d'asta (1% di a6)	1,00%	€ 958,63	
a10) Importo da contabilizzare (a6-a7+a5)		€ 102.614,48	€ 102.614,48

#### b.- Somme a disposizione dell'Amministrazione:

b1) I.V.A. sui Lavori (22% di a10)		€ 22.575,19	
b2) Spese Tecniche (per progetto)		€ 9.403,29	
Ribasso	1,50%	€ 141,05	
		€ 9.262,24	

b3) Contributi CNPAIA (4% di b2.1+b2.2)	€	370,49	
b4) I.V.A. Spese Tecniche (0% regime forfettario)	€	6,00	
b5) RUP, ex art. 92 del D.Lgs 163/06 e art. 13 bis L. n° 114 del 11/08/14	€	1.983,46	
b6) Spese per pubblicità, accertamenti di laboratorio,ECC	€	-	
b7) Oneri di accesso alle discariche (compreso IVA)	€	2.003,39	
b8) Economie ed imprevisti in arrotondamento	€	-	
<b>b) Sommano Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€	<u>36.200,77</u>	€ <b>36.200,77</b>
<b>AMMONTARE TOTALE DEL PROGETTO</b>			€ <b>138.815,25</b>


inerente l'esecuzione dei lavori già eseguiti e contabilizzati con il I° S.A.L. bis, ed il certificato di pagamento n.01 Bis Straordinario di che trattasi dell'importo di € 14.557,59 di cui € 11.932,45 per imponibile, oltre € 2.625,14 per IVA al 22%;

**Di Impegnare** a favore della ditta F.lli Incao s.r.l. con sede in c.da Vicino La Terra snc a Cerda - P.I. 05831310825, (in applicazione delle norme della Legge del 23 dicembre 2014 n.190 art. 1 comma 629, lettera b) la somma complessiva € 14.557,59 (€ 11.932,45 + € 2.625,14 IVA) a fronte del maggiore importo da riconoscere ai sensi e per gli effetti della sopracitata normativa sopravvenuta, relativamente ai lavori di "Manutenzione straordinaria pavimentazione via Leonardo Principale ed Aree adiacenti" nel comune di Cerda;

**Di dare atto che :**

- ✓ Si provvederà a richiedere l'accreditamento delle somme (mediante il sistema di monitoraggio all'uopo disposto) al Ministero dell'Interno;
  - ✓ Le somme accreditate verranno allocate al Capitolo di entrata 80100 con seguente codice di bilancio 10.05\_2.01.09.012 del bilancio 2015/2017 es.2021;
  - ✓ Si provvederà alla liquidazione con successiva Determinazione di liquidazione, all'Impresa F.lli Incao s.r.l, con sede in c.da Vicino La Terra snc a Cerda - P.I. 05831310825 appaltatrice dei lavori di "Manutenzione straordinaria pavimentazione via Leonardo Principale ed Aree adiacenti", del certificato di pagamento n.01-Bis del 28/10/2022 per il pagamento del 1° Sal Bis (unico) di € 11.932,45 oltre IVA al 22% pari ad € 2.625,14;
  - ✓ La superiore somma di € 14.557,59 ad accreditamento avvenuto, sarà prelevata dal capitolo 80100 - con il seguente codice di bilancio 10.05\_2.02.01.09.012 del bilancio di previsione, ove è stato fatto apposito impegno di spesa n.454/2001, così come segue:
    - In quanto ad € 11.932,45 in favore F.lli Incao s.r.l. con sede in c.da Vicino La Terra snc a Cerda - P.I. 05831310825;
    - In quanto ad € 2.625,14 per IVA dovuto all'impresa, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 e ss.mm.ii. verrà trattenuto e versato direttamente da questo Ente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma.
    - L'accreditamento dell'imponibile di € 11.932,45 verrà effettuato a favore dell'impresa, ai sensi della L. n.136/2010 art.3, sul conto corrente dedicato in via esclusiva: IBAN : IT81C0503443640000000004455, presso la Banca popolare di Milano BPM filiale di Termini Imerese, come previsto all'art.10 del contratto di appalto.
- **Di disporre:**
- la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Segreteria e all'Ufficio Finanziario;
  - la pubblicazione del presente atto all'Albo On-Line dell'Ente;
  - la pubblicazione del presente documento ai sensi degli artt. 23 e 37 D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente sezione Appalti e Bandi di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Vincenzo Passafiume



## IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Vista la Determina Sindacale n.675 del 21/12/2018 avente per oggetto individuazione e nomina del responsabile dell'area Lavori pubblici ed Infrastrutture;

**Preso** in esame la superiore proposta di determinazione;

**Ritenuta** la medesima meritevole di accoglimento;

**Preso Atto** della rimodulazione del Q.T.E. proposta, discendente dal novellato quadro legislativo di cui all'Art.26 del D.L. 50/2022 (convertito nella Legge n.91/2022), condividendone i presupposti e le motivazioni, che inducono a procedere alla riapprovazione del Q.T.E. della Perizia di Variante rimodulato come sopra;

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse dal Responsabile Unico del Procedimento, che qui di seguito si intendono richiamate di : Adottare integralmente la sopra indicata proposta.

\*\*\*\*\*

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  
**Settore Economico-Finanziario**

Impegno n. 454/21 ;

Cerda li 09 NOV. 2022

*Il Responsabile del 2° Settore*  
*Salvatore Rag. Federico*



*Il Responsabile del III° Settore*  
*Geom. Giuseppe Chiappone*



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_34490375	Data richiesta	02/09/2022	Scadenza validità	31/12/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI INCAO S.R.L.
Codice fiscale	05831310825
Sede legale	CONTRADA VICINO LA TERRA, SNC 90010 CERDA (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.